



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Gravado em
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1084821-81 | Nº SICONV 939640/2022 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÁRS | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ABRAHAMO NICOLETTI | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ABRAHAMO NICOLETTI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ABRAHA	275.237,87	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
	% Período:	8,78%	44,33%	29,65%	12,20%	5,05%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.957,55	37,64%	11,05%	11,05%	11,05%	29,20%						
	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO EM TERRA	12.129,80	100,00%										
	% Período:		60,28%		39,72%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	196.532,91											
	% Período:				100,00%								
1.4.	PASSEIO PÚBLICO	30.040,43											
	% Período:						100,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO	4.057,73											
	% Período:												
1.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	5.194,5											
	% Período:												
Total:		R\$ 275.237,87											

Período:	Acumulado:	%											
		8,78%	44,33%	29,65%	12,20%	5,05%							
	Financiamento:	20.965,75	105.874,05	70.810,45	29.134,58	12.071,17							
	Contrapartida:	3.193,44	16.126,44	10.785,65	4.437,69	1.838,65							
	Outros:	24.159,19	122.000,49	81.596,10	33.572,27	13.909,82							
	%:	8,78%	53,10%	82,75%	94,95%	100,00%							
	Financiamento:	20.965,75	126.839,80	197.650,25	226.784,83	238.866,00							
	Contrapartida:	3.193,44	19.319,88	30.105,53	34.543,22	36.381,87							
	Outros:	24.159,19	146.159,88	227.755,78	261.328,05	275.237,87							

TUPANCIRETÁRS
Local

sexta-feira, 28 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS JOSÉ MARCHESAN KÜMMEL FÉLIX
CREA/CAU: CREA RS 197.820
ART/RRT: 12435599